



SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

NOME DA OBRA:

Construção de Estabelecimento Penal para Custódia de Presos do Regime Semiaberto em Areia Branca/SE

ÓRGÃO RESPONSÁVEL:

SEJUC

DATA DE INÍCIO:

11/01/2018

DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO:

20/02/2020

Nº	ATIVIDADES / ETAPAS	RESPONSÁVEL / ÓRGÃO	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO	PRAZO
1	Construção de Estabelecimento Penal para Custódia de Presos do Regime Semiaberto em Areia Branca/SE	SEJUC	11/01/2018	20/02/2020	26 MESES
	<i>Obra finalizada em fase final de ajustes e correções. Ocupação de presos em algumas alas da unidade prisional, desde março/abril de 2020, em face das medidas de contenção contra o COVID-19.</i>				
	<i>Pagamentos concluídos, inauguração e prestação de contas final ao Ministério da Justiça e Segurança Pública / Departamento Penitenciário Nacional. Restando definição de pagamentos de reajustes contratuais.</i>				
	<i>Aguardando definição da SEFAZ sobre a viabilidade financeira para inauguração da unidade prisional. Em 26/05/2021 ocorreu o pagamento de reajustes contratuais com recursos da FR-0101, no valor de R\$ 283.111,41.</i>				

OBSERVAÇÕES

