



SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

NOME DA OBRA:

READEQUAÇÃO NO COPEMCAN EM SÃO CRISTOVÃO/SEONDE SERÃO INSTALADAS: UNIDADE DE SAÚDE, OFICINA DE PADARIA E CASA DE LIXO EM SÃO CRISTOVÃO /SE

ÓRGÃO RESPONSÁVEL:

SEJUC

DATA DE INÍCIO:

08/09/2020

DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO:

31/03/2021

Nº	ATIVIDADES / ETAPAS	RESPONSÁVEL / ÓRGÃO	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO	PRAZO
1	READEQUAÇÃO NO COPEMCAN EM SÃO CRISTOVÃO/SEONDE SERÃO INSTALADAS: UNIDADE DE SAÚDE, OFICINA DE PADARIA E CASA DE LIXO EM SÃO CRISTOVÃO /SE	SEJUC	08/09/2020	03/10/2021	240 DIAS
	Termo aditivo de prazo, e-doc nº 243/2021, em face de ajustes de projetos.Prazo de término será ajustado (120 dias de execução e 12 meses de vigência).				
	Sem pendências. 1º pagamento efetivado em 03/03/2021 no valor R\$ 10.448,57. 2º Boletim de 15.177,97.				

OBSERVAÇÕES