



**SERGIPE**  
GOVERNO DO ESTADO

## CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

NOME DA OBRA:

Readequação da Cadeia Pública de Areia Branca/SE (CTR 0291447-27/2009 – Construção da Cadeia Pública de Areia Branca/SE)

ÓRGÃO RESPONSÁVEL:

SEJUC

DATA DE INÍCIO:

06/11/2021

DATA PREVISTA DE  
CONCLUSÃO:

06/05/2022

Nº	ATIVIDADES / ETAPAS	RESPONSÁVEL / ÓRGÃO	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO	PRAZO
1	Processo Licitatório para execução das obras e serviços SEJUC/CEHOP	SEJUC	27/08/2021	27/10/2021	3 MESES
2	Readequação da Cadeia Pública de Areia Branca/SE	SEJUC	06/11/2021	06/05/2022	6 MESES
	<i>Prazos Ajustados em face de Atrasos na Elaboração e Aprovação dos Projetos Arquitetônicos e Complementares. Em 25.05.2020, recebemos o Ofício nº 1130/2020/GAB-DEPEN/MJ, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, APROVANDO os projetos.</i>				
	Enviamos o Ofício Externo nº 3091/2020 SEJUC, de 25.06.2020 para a CEF com planilha orçamentária no valor de R\$ 5.131.803,99. Em junho será enviado ofício a CEF com resposta as pendências dos projetos.				
	Estamos fazendo todos os ajustes em parceria com a CEHOP para aprovação final da CEF e início da licitação de execução das obras.				

## OBSERVAÇÕES

--