



SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

NOME DA OBRA:

READEQUAÇÃO DOS ESPAÇOS ONDE
SERÁ CONSTRUÍDA A UNIDADE BÁSICA DE
SAÚDE NO CADEIÃO EM N.S. DO
SOCORRO/SE

ÓRGÃO RESPONSÁVEL:

SEJUC

DATA DE INÍCIO:

14/09/2020

DATA PREVISTA DE
CONCLUSÃO:

12/05/2021

Nº	ATIVIDADES / ETAPAS	RESPONSÁVEL / ÓRGÃO	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO	PRAZO
1	READEQUAÇÃO DOS ESPAÇOS ONDE SERÁ CONSTRUÍDA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO CADEIÃO EM N.S. DO SOCORRO/SE	SEJUC	14/09/2020	14/08/2021	12 MESES
	Termo aditivo de prazo, e-doc nº 251/2021, em face de ajustes de projetos. Paralisado 95 dias.				

OBSERVAÇÕES