



SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

NOME DA OBRA:

Construção do Módulo de Saúde e
Complementação do Tratamento de Esgoto do
Presídio de Tobias Barreto/SE (CTR 0278192-
81/2008 – Reforma e Ampliação do Presídio

ÓRGÃO RESPONSÁVEL:

SEJUC

DATA DE INÍCIO:

03/06/2021

DATA PREVISTA DE
CONCLUSÃO:

03/04/2022

Nº	ATIVIDADES / ETAPAS	RESPONSÁVEL / ÓRGÃO	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO	PRAZO
1	Início do Processo Licitatório (Tomada de Preço) SEJUC/CEHOP	SEJUC	01/07/2020	15/08/2020	45 dias
2	Construção do Módulo de Saúde e Complementação do Tratamento de Esgoto do Presídio de Tobias Barreto/SE	SEJUC	03/06/2021	03/04/2022	8 MESES
	<i>Prazos Ajustados em face da Tomada de Preços CEHOP nº 09/2020 (Para execução da obra).</i>				
	Tomada de Preço CEHOP nº 09/2020 realizada em 17/09/2020. (Vencedora no valor de R\$ 774.206,96, KSN Construções S.A.)				
	Autorização da CEF para iniciar as obras em 30/04/2021. Em 10/05/2021 enviamos Ofício 2165/2021 para a CEHOP solicitando a emissão da Ordem de Início. Previsão para junho/2021.				

OBSERVAÇÕES