

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DE PROJETOS – RODOVIAS

Superintendência Especial de Planejamento, Monitoramento e Captação de Recursos

10 de Dezembro de 2019



LEVANTAMENTO DA MALHA VIÁRIA DE SERGIPE

Obras de Recuperação da Malha Viária

- 1. São Cristóvão x Aracaju (João Bebe Água)
- 2. Riachão do Dantas x Lagarto
- 3. Tobias Barreto x Riachão do Dantas
- 4. Pinhão x BR-235
- 5. Simão Dias x Pinhão
- 6. Graccho Cardoso x Aquidabã
- 7. Moita Bonita x Serra do Machado
- 8. Serra do Machado x Ribeirópolis
- 9. Itabaianinha x Umbaúba (BR-101)
- 10. Nossa Senhora das Dores x Entroncamento SE-240 (Serra do Machado)

Obra de Implementação (Nova Rodovia)

11. Ligação do Povoado Rita Cacete à BR-101



São Cristóvão x Aracaju(João Bebe Água) – Trecho 02

Status da Obra

- O edital de licitação será publicado dia 13/12/2019;
- Aguardando emissão da Licença de Instalação.

Pendências

- Aprovação de dotação orçamentária Reunião do CRAFI 16/12/2019;
- Licença de Instalação.

Observações

ATIVIDADES / ETAPAS	RESPONSÁVEL	PRAZO
PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE LICITAÇÃO	ATENEA-	ATÉ
FOBLICAÇÃO DO EDITAL DE LICITAÇÃO	SEDURBS	13/12/2019
TEMPO DE ABERTURA EDITAL -	ATENEA-	30 DIAS
CONCORRÊNCIA	SEDURBS	30 DIAS
ANÁLISE DAS PROPOSTAS + RECURSOS	ATENEA-	15 DIAS
+ CONTRA-RAZÕES	SEDURBS	ÚTEIS
ANÁLISE DA PROPOSTA MELHOR PREÇO	ATENEA-	15 DIAS
+ RECURSOS + CONTRA-RAZÕES	SEDURBS	ÚTEIS
	ATENEA-	2 DIAS
HOMOLOGAÇÃO	SEDURBS	ÚTEIS
EMPENHO + CONTRATO + ORDEM DE	MIRIANE/DAC-	15 DIAS
SERVIÇO	SEDURBS	15 DIAS
TEMPO DE OBRA	CONTRATADA	8 MESES



Riachão do Dantas x Lagarto

Status da Obra

- Obra com licenciamento ambiental aprovado (licença vigente até 27/09/2020);
- Planilha orçamentária atualizada e especificações técnicas concluídas pela Sedurbs;
- Em 10/12/2019, encaminhado ao setor de licitação da Sedurbs para elaboração e envio da minuta do edital de licitação à PGE.

Pendências

- ARTs em processo de emissão na Sedurbs;
- Aprovação de dotação orçamentária Reunião do CRAFI 16/12/2019.

Observações

ATIVIDADES / ETAPAS	RESPONSÁVEL	PRAZO	
MINUTA DO EDITAL DE LICITAÇÃO	INUTA DO EDITAL DE LICITAÇÃO ATENEA- SEDURBS ATÉ		
APROVAÇÃO MINUTA DE EDITAL PGE	PGE	2 SEMANAS	
PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE LICITAÇÃO	ATENEA- SEDURBS	1 SEMANA	
TEMPO DE ABERTURA EDITAL - CONCORRÊNCIA	ATENEA- SEDURBS	30 DIAS	
ANÁLISE DAS PROPOSTAS + RECURSOS + CONTRA-RAZÕES	ATENEA- SEDURBS	15 DIΔS HTEIS	
ANÁLISE DA PROPOSTA MELHOR PREÇO + RECURSOS + CONTRA- RAZÕES	ATENEA- SEDURBS	15 DIAS ÚTEIS	
HOMOLOGAÇÃO ATENEA- SEDURBS 2 D		2 DIAS ÚTEIS	
EMPENHO + CONTRATO + ORDEM DE SERVIÇO	MIRIANE/DAC- SEDURBS	15 DIAS	
TEMPO DE OBRA	CONTRATADA	SEDURBS INFORMAR	



Tobias Barreto x Riachão do Dantas

Status da Obra

- Obra com licenciamento ambiental aprovado (licença vigente até 27/09/2020);
- Planilha orçamentária atualizada e especificações técnicas concluídas pela Sedurbs;
- Em 10/12/2019, encaminhado ao setor de licitação da Sedurbs para elaboração e envio da minuta do edital de licitação à PGE.

Pendências

- ARTs em processo de emissão na Sedurbs;
- Aprovação de dotação orçamentária Reunião do CRAFI 16/12/2019.

Observações

ATIVIDADES / ETAPAS	RESPONSÁVEL	PRAZO	
MINUTA DO EDITAL DE LICITAÇÃO	ATENEA- SEDURBS	ATÉ 13/12/2019	
APROVAÇÃO MINUTA DE EDITAL PGE	PGE	2 SEMANAS	
PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE LICITAÇÃO	ATENEA- SEDURBS	1 SEMANA	
TEMPO DE ABERTURA EDITAL - CONCORRÊNCIA	ATENEA- SEDURBS	30 DIAS	
ANÁLISE DAS PROPOSTAS + RECURSOS + CONTRA-RAZÕES	ATENEA- SEDURBS	15 DIAS ÚTEIS	
ANÁLISE DA PROPOSTA MELHOR PREÇO + RECURSOS + CONTRA- RAZÕES	ATENEA- SEDURBS	15 DIAS ÚTEIS	
HOMOLOGAÇÃO	ATENEA- SEDURBS	2 DIAS ÚTEIS	
EMPENHO + CONTRATO + ORDEM DE SERVIÇO	MIRIANE/DAC- SEDURBS	1511145	
TEMPO DE OBRA	CONTRATADA	SEDURBS INFORMAR	



Pinhão x BR-235

Status da Obra

- Licenciamento: Aguardando renovação da licença de instalação;
- Planilha orçamentária atualizada e especificações técnicas concluídas pela Sedurbs;
- Em 10/12/2019, encaminhado ao setor de licitação da Sedurbs para elaboração e envio da minuta do edital de licitação à PGE.

Pendências

- ARTs em processo de emissão na Sedurbs;
- Aprovação de dotação orçamentária Reunião do CRAFI 16/12/2019;
- Licença de instalação.

Observações

ATIVIDADES / ETAPAS	RESPONSÁVEL	PRAZO
MINUTA DO EDITAL DE LICITAÇÃO	ATENEA- SEDURBS	ATÉ 13/12/2019
APROVAÇÃO MINUTA DE EDITAL PGE	PGE	2 SEMANAS
PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE LICITAÇÃO	ATENEA- SEDURBS	1 SEMANA
TEMPO DE ABERTURA EDITAL - CONCORRÊNCIA	ATENEA- SEDURBS	30 DIAS
ANÁLISE DAS PROPOSTAS + RECURSOS + CONTRA-RAZÕES	ATENEA- SEDURBS	15 DIAS ÚTEIS
ANÁLISE DA PROPOSTA MELHOR PREÇO + RECURSOS + CONTRA- RAZÕES	ATENEA- SEDURBS	15 DIAS ÚTEIS
HOMOLOGAÇÃO	ATENEA- SEDURBS	2 DIAS ÚTEIS
EMPENHO + CONTRATO + ORDEM DE SERVIÇO	MIRIANE/DAC- SEDURBS	15 DIAS
TEMPO DE OBRA	CONTRATADA	SEDURBS INFORMAR



Simão Dias x Pinhão

Status da Obra

- Licenciamento: aguardando renovação da licença de instalação;
- Planilha orçamentária atualizada e especificações técnicas concluídas pela Sedurbs;
- Em 10/12/2019, encaminhado ao setor de licitação da Sedurbs para elaboração e envio da minuta do edital de licitação à PGE.

Pendências

- ARTs em processo de emissão na Sedurbs;
- Aprovação de dotação orçamentária Reunião do CRAFI 16/12/2019;
- Licença de instalação.

Observações

ATIVIDADES / ETAPAS	RESPONSÁVEL	PRAZO	
MINUTA DO EDITAL DE LICITAÇÃO	ATENEA- SEDURBS	ATÉ 13/12/2019	
APROVAÇÃO MINUTA DE EDITAL PGE	PGE	2 SEMANAS	
PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE LICITAÇÃO	ATENEA- SEDURBS	1 SEMANA	
TEMPO DE ABERTURA EDITAL - CONCORRÊNCIA	ATENEA- SEDURBS	30 DIAS	
ANÁLISE DAS PROPOSTAS + RECURSOS + CONTRA-RAZÕES	ATENEA- SEDURBS	15 DIAS ÚTEIS	
ANÁLISE DA PROPOSTA MELHOR PREÇO + RECURSOS + CONTRA- RAZÕES	ATENEA- SEDURBS	15 DIAS ÚTEIS	
HOMOLOGAÇÃO	ATENEA- SEDURBS	2 DIAS ÚTEIS	
EMPENHO + CONTRATO + ORDEM DE SERVIÇO	MIRIANE/DAC- SEDURBS	15 DIAS	
TEMPO DE OBRA	CONTRATADA	SEDURBS INFORMAR	



Graccho Cardoso x Aquidabã

Status da Obra

- Licenciamento: aguardando renovação da licença de instalação;
- Em revisão dos cálculos da planilha orçamentária.

Pendências

- ARTs em processo de emissão na Sedurbs;
- Aprovação de dotação orçamentária Reunião do CRAFI 16/12/2019;
- Licença de instalação.

Observações

ATIVIDADES / ETAPAS	RESPONSÁVEL	PRAZO	
REVISÃO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	MAICON- SEDURBS	ATÉ 11/12/2019	
MINUTA DO EDITAL DE LICITAÇÃO	ATENEA- SEDURBS	ATÉ 16/12/2019	
APROVAÇÃO MINUTA DE EDITAL PGE	PGE	2 SEMANAS	
PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE LICITAÇÃO	ATENEA- SEDURBS	1 SEMANA	
TEMPO DE ABERTURA EDITAL - CONCORRÊNCIA	ATENEA- SEDURBS	30 DIAS	
ANÁLISE DAS PROPOSTAS + RECURSOS + CONTRA-RAZÕES	ATENEA- SEDURBS	15 DIAS ÚTEIS	
ANÁLISE DA PROPOSTA MELHOR PREÇO + RECURSOS + CONTRA- RAZÕES	ATENEA- SEDURBS	15 DIAS ÚTEIS	
HOMOLOGAÇÃO	ATENEA- SEDURBS	2 DIAS ÚTEIS	
EMPENHO + CONTRATO + ORDEM DE SERVIÇO	ORDEM DE MIRIANE/DAC- SEDURBS 15 DIAS		
TEMPO DE OBRA	CONTRATADA	SEDURBS INFORMAR	



Serra do Machado x Ribeirópolis

Status da Obra

- Licenciamento: aguardando emissão da licença de instalação;
- Em revisão dos cálculos da planilha orçamentária.

Pendências

- ARTs em processo de emissão na Sedurbs;
- Aprovação de dotação orçamentária Reunião do CRAFI 16/12/2019;
- Licença de instalação.

Observações

ATIVIDADES / ETAPAS	RESPONSÁVEL	PRAZO	
REVISÃO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	MAICON- SEDURBS	ATÉ 11/12/2019	
MINUTA DO EDITAL DE LICITAÇÃO	ATENEA- SEDURBS	ATÉ 16/12/2019	
APROVAÇÃO MINUTA DE EDITAL PGE	PGE	2 SEMANAS	
PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE LICITAÇÃO	ATENEA- SEDURBS	1 SEMANA	
TEMPO DE ABERTURA EDITAL - CONCORRÊNCIA	ATENEA- SEDURBS	30 DIAS	
ANÁLISE DAS PROPOSTAS + RECURSOS + CONTRA-RAZÕES	ATENEA- SEDURBS	15 DIAS ÚTEIS	
ANÁLISE DA PROPOSTA MELHOR PREÇO + RECURSOS + CONTRA- RAZÕES	ATENEA- SEDURBS	15 DIAS ÚTEIS	
HOMOLOGAÇÃO	ATENEA- SEDURBS	2 DIAS ÚTEIS	
EMPENHO + CONTRATO + ORDEM DE SERVIÇO	M DE MIRIANE/DAC- SEDURBS 15 DIAS		
TEMPO DE OBRA	CONTRATADA	SEDURBS INFORMAR	



Itabaianinha x Umbaúba (BR 101)

Status da Obra

- Licenciamento: aguardando renovação da licença de instalação;
- Em revisão dos cálculos da planilha orçamentária.

Pendências

- ARTs em processo de emissão na Sedurbs;
- Aprovação de dotação orçamentária Reunião do CRAFI 16/12/2019;
- Licença de instalação.

Observações

ATIVIDADES / ETAPAS	RESPONSÁVEL	PRAZO	
REVISÃO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	MAICON- SEDURBS	ATÉ 11/12/2019	
MINUTA DO EDITAL DE LICITAÇÃO	ATENEA- SEDURBS	ATÉ 16/12/2019	
APROVAÇÃO MINUTA DE EDITAL PGE	PGE	2 SEMANAS	
PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE LICITAÇÃO	ATENEA- SEDURBS	1 SEMANA	
TEMPO DE ABERTURA EDITAL - CONCORRÊNCIA	ATENEA- SEDURBS	30 DIAS	
ANÁLISE DAS PROPOSTAS + RECURSOS + CONTRA-RAZÕES	ATENEA- SEDURBS	15 DIAS ÚTEIS	
ANÁLISE DA PROPOSTA MELHOR PREÇO + RECURSOS + CONTRA- RAZÕES	ATENEA- SEDURBS	15 DIAS ÚTEIS	
HOMOLOGAÇÃO	ATENEA- SEDURBS	2 DIAS ÚTEIS	
EMPENHO + CONTRATO + ORDEM DE SERVIÇO	M DE MIRIANE/DAC- SEDURBS 15 DIAS		
TEMPO DE OBRA	CONTRATADA	SEDURBS INFORMAR	



Nossa Senhora das Dores x Entroncamento SE-240 (Serra do Machado)

Status da Obra

- Em revisão dos cálculos da planilha orçamentária;
- Obra não licenciada.

Pendências

- ARTs em processo de emissão na Sedurbs;
- Aprovação de dotação orçamentária Reunião do CRAFI 16/12/2019;
- Licença de instalação: Aguardando o pagamento da taxa da licença de uso e ocupação do solo da Adema e a finalização do memorial descritivo.

Observações

ATIVIDADES / ETAPAS	RESPONSÁVEL	PRAZO	
REVISÃO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	MAICON- SEDURBS	ATÉ 11/12/2019	
MINUTA DO EDITAL DE LICITAÇÃO	ATENEA- SEDURBS	ATÉ 16/12/2019	
APROVAÇÃO MINUTA DE EDITAL PGE	PGE	2 SEMANAS	
PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE LICITAÇÃO	ATENEA- SEDURBS	1 SEMANA	
TEMPO DE ABERTURA EDITAL - CONCORRÊNCIA	ATENEA- SEDURBS	30 DIAS	
ANÁLISE DAS PROPOSTAS + RECURSOS + CONTRA-RAZÕES	ATENEA- SEDURBS	15 DIAS ÚTEIS	
ANÁLISE DA PROPOSTA MELHOR PREÇO + RECURSOS + CONTRA- RAZÕES	ATENEA- SEDURBS	15 DIAS ÚTEIS	
HOMOLOGAÇÃO	ATENEA- SEDURBS	2 DIAS ÚTEIS	
EMPENHO + CONTRATO + ORDEM DE SERVIÇO	MIRIANE/DAC- SEDURBS	15 DIAS	
TEMPO DE OBRA	CONTRATADA	SEDURBS INFORMAR	



Obra de Implementação Ligação do Povoado Rita Cacete à BR-101

Status da Obra

- Licenciamento: Adema está aguardando atendimento da notificação. Itens pendentes da notificação:
 1)Decreto de Utilidade Pública;
 2)Solicitação de supressão de vegetação;
 3)Alteração no projeto executivo para esclarecimentos da execução da drenagem no Riacho Pindoba;
 Essa notificação será respondida em 12/12/2019;
- O protocolo para análise da Ficha de Caracterização Ambiental (FCA) pelo IPHAN já foi gerado pelo DER, processo nº 01504.000511/2019-31;
- Em relação aos Decreto de Utilidade Pública para fins de desapropriação, o processo compreende três fases: 1)Poligonal: já está feita; 2)Laudo técnico justificando a desapropriação da área: etapa em execução, de responsabilidade de João Henrique da Divisão de Indenizações/DER; 3)Elaboração de minuta de Decreto de Utilidade Pública pela Assessoria Jurídica do DER;
- Planilha orçamentária está em elaboração pela Sedurbs;
- Para que o processo licitatório seja iniciado, não é necessária a emissão da licença, apenas o protocolo do processo de licenciamento.



QUADRO RESUMO

Obra	Status
São Cristóvão x Aracaju (João Bebe Água) – Trecho 02	 Edital de licitação será publicado em13/12/2019; Licenciamento: aguardando emissão da LI; Pendências: ART e dotação orçamentária.
Riachão do Dantas x Lagarto	 Minuta do edital será encaminhada à PGE em 13/12/2019; Licenciamento: licença vigente até 27/09/2020; Pendências: ART e dotação orçamentária.
Tobias Barreto x Riachão do Dantas	 Minuta do edital será encaminhada à PGE em 13/12/2019; Licenciamento: licença vigente até 27/09/2020; Pendências: ART e dotação orçamentária.
Pinhão x BR-235	 Minuta do edital será encaminhada à PGE em 13/12/2019; Licenciamento: aguardando renovação da LI; Pendências: ART e dotação orçamentária.
Simão Dias x Pinhão	 Minuta do edital será encaminhada à PGE em 13/12/2019; Licenciamento: aguardando renovação da LI; Pendências: ART e dotação orçamentária.



QUADRO RESUMO

Obra	Status
Graccho Cardoso x Aquidabã	 Minuta do edital será encaminhada à PGE em 16/12/2019; Licenciamento: aguardando renovação da licença de instalação; Pendências: ART e dotação orçamentária.
Moita Bonita x Serra do Machado	 Em elaboração da planilha orçamentária e especificações técnicas; Licenciamento: aguardando emissão da licença; Pendências: Planilha orçamentária, especificações técnicas, ART e dotação orçamentária.
Serra do Machado x Ribeirópolis	 Minuta do edital será encaminhada à PGE em 16/12/2019; Licenciamento: aguardando emissão da licença; Pendências: ART e dotação orçamentária.
Itabaianinha x Umbaúba (BR-101)	 Minuta do edital será encaminhada à PGE em 16/12/2019; Licenciamento: aguardando renovação da licença de instalação; Pendências: ART e dotação orçamentária.
Nossa Senhora das Dores x Entroncamento SE- 240 (Serra do Machado)	 Minuta do edital será encaminhada à PGE em 16/12/2019; Licenciamento: obra não licenciada; Pendências: Pagamento da taxa da licença de uso e ocupação do solo da Adema, memorial descritivo, ART e dotação orçamentária.
Ligação do povoado Rita Cacete à BR 101	 A notificação da Adema será respondida em 12/12/2019; Pendências: Decreto de Utilidade Pública, planilha orçamentária, especificações técnicas, ART e dotação orçamentária.