

# RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DE PROJETOS – RODOVIAS

Superintendência Especial de Planejamento, Monitoramento e Captação de Recursos

17 de Dezembro de 2019



### LEVANTAMENTO DA MALHA VIÁRIA DE SERGIPE

### Obras de Recuperação da Malha Viária

- 1. São Cristóvão x Aracaju (João Bebe Água)
- 2. Riachão do Dantas x Lagarto
- Tobias Barreto x Riachão do Dantas
- 4. Pinhão x BR-235
- 5. Simão Dias x Pinhão
- 6. Graccho Cardoso x Aquidabã
- 7. Moita Bonita x Serra do Machado
- 8. Serra do Machado x Ribeirópolis
- 9. Itabaianinha x Umbaúba (BR-101)
- 10. Nossa Senhora das Dores x Entroncamento SE-240 (Serra do Machado)

### Obra de Implementação (Nova Rodovia)

11. Ligação do Povoado Rita Cacete à BR-101



Trechos	Projeto e Orçamento	PGE - Licitação	CRAFI/Dotação	Licitação	Licenciamento Ambiental (ADEMA)	Licenciamento Rodoviário (DNIT)	Despropriação
João Bebe Água	ОК	ОК	Autorizada pelo CRAFI.	Previsão de publicação do edital em uma semana (26/12/2019)	Aguardando emissão da Licença de Instalação pela ADEMA, foi estimado o prazo pela ADEMA até o dia 26.12.2019	Não Aplicável	Não Aplicável
Riachão do Dantas x Lagarto	ОК	Em análise pela PGE	Possui dotação diponibilizada pelo secretário, mas não foi deliberado pelo CRAFI	Aguardando análise pela PGE. (026.000.04540/2019-7)	Com licença vigente até 27/09/2020	Não Aplicável	Não Aplicável
Tobias Barreto x Riachão do Dantas	ОК	Em análise pela PGE	Possui dotação diponibilizada pelo secretário, mas não foi deliberado pelo CRAFI	Aguardando análise pela PGE. (026.000.04536/2019-0)	Com licença vigente até 27/09/2020	Não Aplicável	Não Aplicável
Pinhão x BR-235	ОК	Em análise pela PGE	Possui dotação diponibilizada pelo secretário, mas não foi deliberado pelo CRAFI	Aguardando análise pela PGE. (026.000.04546/2019-4)	Aguardando renovação da licença. Mesmo status desde 04/12/2019. Buscar informações com a ADEMA, visto que o ponto focal (Romeu) desligou-se dessa autarquia.	Não Aplicável	Não Aplicável




Trechos	Projeto e Orçamento	PGE - Licitação	CRAFI/Dotação	Licitação	Licenciamento Ambiental (ADEMA)	Licenciamento Rodoviário (DNIT)	Despropriação
Simão Dias x Pinhão	ОК	Em análise pela PGE	Possui dotação diponibilizada pelo secretário, mas não foi deliberado pelo CRAFI	Aguardando análise pela PGE. (026.000.04542/2019-6)	Aguardando renovação da licença. Mesmo status desde 04/12/2019. Buscar informações com a ADEMA, visto que o ponto focal (Romeu) desligou-se dessa autarquia.	Não Aplicável	Não Aplicável
Graccho Cardoso x Aquidabã	ОК	Em análise pela PGE	Possui dotação diponibilizada pelo secretário, mas não foi deliberado pelo CRAFI	Aguardando análise pela PGE. (026.000.04541/2019-1)	Aguardando renovação da licença. Mesmo status desde 04/12/2019. Buscar informações com a ADEMA, visto que o ponto focal (Romeu) desligou-se dessa autarquia.	Não Aplicável	Não Aplicável
Moita Bonita x Serra do Machado	Fase em finalização na Engenharia/SEDURBS. Previsão de uma semana para elaboração da minuta do edital e trâmite destinado à PGE	Aguardando trâmite de "Projeto e Orçamento"	Possui dotação diponibilizada pelo secretário, mas não foi deliberado pelo CRAFI	Aguardando análise pela PGE após finalização do trâmite do "Projeto e Orçamento"	Aguardando emissão da licença. Mesmo status desde 04/12/2019. Buscar informações com a ADEMA, visto que o ponto focal (Romeu) desligou-se dessa autarquia.	Não Aplicável	Não Aplicável



Trechos	Projeto e Orçamento	PGE - Licitação	CRAFI/Dotação	Licitação	Licenciamento Ambiental (ADEMA)	Licenciamento Rodoviário (DNIT)	Despropriação
Serra do Machado x Ribeirópolis	ОК	Em análise pela PGE	Possui dotação diponibilizada pelo secretário, mas não foi deliberado pelo CRAFI		Aguardando emissão da licença. Mesmo status desde 04/12/2019. Buscar informações com a ADEMA, visto que o ponto focal (Romeu) desligou-se dessa autarquia.	Não Aplicável	Não Aplicável
Itabaianinha x Umbaúba (BR-101)	ОК	Em análise pela PGE	Possui dotação diponibilizada pelo secretário, mas não foi deliberado pelo CRAFI	1 (11)6 (101 11/15/18/7119_3)	Aguardando renovação da licença. Mesmo status desde 04/12/2019. Buscar informações com a ADEMA, visto que o ponto focal (Romeu) desligou-se dessa autarquia.	Não Aplicável	Não Aplicável
Nossa Senhora das Dores x Entroncamento SE-240 (Serra do Machado)	ОК	Em análise pela PGE	Possui dotação diponibilizada pelo secretário, mas não foi deliberado pelo CRAFI	Aguardando análise pela PGE. (026.000.04549/2019-8)	Obra não licenciada. Aguardando pagamento da taxa de Uso e Ocupação do Solo da Adema e finalização do memorial do descritivo pelo DER (será protocolado em 18/12/2019)	Não Aplicável	Não Aplicável



Trechos	Projeto e Orçamento	PGE - Licitação	CRAFI/Dotação	Licitação	Licenciamento Ambiental (ADEMA)	Licenciamento Rodoviário (DNIT)	Despropriação
Rita Cacete x BR-101	Será iniciada a revisão da planilha orçamentária	Aguardando trâmite de "Projeto e Orçamento"	Possui dotação diponibilizada pelo secretário, mas não foi deliberado pelo CRAFI	Aguardando análise pela PGE	Resposta dos itens da notificação da Adema foi entregue (alguns itens justificados e outros com a apresentação da documentação pertinente). Após consulta no SEI IPHAN foi constatado que a obra está como Nível 2, ou seja, precisará de um estudo arqueológico. O parecer final do IPHAN ainda não foi emitido.	Processo protocolado no DNIT. Ofício externo 671/2019-DER/SE em 03/12/2019.	Decreto de utilidade pública em elaboração no setor responsável do DER/SE.





São Cristóvão x Aracaju(João Bebe Água) – Trecho 02

### Status da Obra

- Parecer favorável da PGE a respeito da minuta do edital de licitação. O processo está no setor de protocolo da Sedurbs.
- Aguardando emissão da Licença de Instalação. Mesmo status desde 04/12/2019. Prazo dado por Romeu da Adema para emissão da licença foi 26/12/2019.
- Dotação orçamentária aprovada pelo CRAFI.

#### **Pendências**

Licença de Instalação.

### Observações

• O processo licitatório está acontecendo paralelamente ao processo de licenciamento.

ATIVIDADES / ETAPAS	RESPONSÁVEL	PRAZO ESTIMADO
PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE LICITAÇÃO	ATENEA- SEDURBS	26/12/2019
TEMPO DE ABERTURA EDITAL - CONCORRÊNCIA	ATENEA- SEDURBS	30 DIAS
ANÁLISE DAS PROPOSTAS + RECURSOS + CONTRA-RAZÕES	ATENEA- SEDURBS	15 DIAS ÚTEIS
ANÁLISE DA PROPOSTA MELHOR PREÇO	ATENEA-	15 DIAS
+ RECURSOS + CONTRA-RAZÕES	SEDURBS ATENEA-	ÚTEIS 2 DIAS
HOMOLOGAÇÃO	SEDURBS	ÚTEIS
EMPENHO + CONTRATO + ORDEM DE SERVIÇO	MIRIANE/DAC- SEDURBS	23/03/2019
CONCLUSÃO DA OBRA	CONTRATADA	23/11/2019



### Riachão do Dantas x Lagarto

### Status da Obra

- Obra com licenciamento ambiental aprovado (licença vigente até 27/09/2020);
- Minuta do edital de licitação encaminhada para análise da PGE em 16/12/2019;
- Aprovação de dotação orçamentária não entrou na pauta da reunião do CRAFI do dia 16/12/2019.

### **Pendências**

- Aprovação de dotação orçamentária;
- Análise da PGE.

### **Observações**

 O processo licitatório está acontecendo paralelamente à aprovação de dotação orçamentária.

ATIVIDADES / ETAPAS	RESPONSÁVEL	PRAZO ESTIMADO
APROVAÇÃO MINUTA DE EDITAL PGE	PGE	02/01/2019
PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE LICITAÇÃO	ATENEA- SEDURBS	1 SEMANA
TEMPO DE ABERTURA EDITAL - CONCORRÊNCIA	ATENEA- SEDURBS	30 DIAS
ANÁLISE DAS PROPOSTAS + RECURSOS + CONTRA-RAZÕES	ATENEA- SEDURBS	15 DIAS ÚTEIS
ANÁLISE DA PROPOSTA MELHOR PREÇO + RECURSOS + CONTRA- RAZÕES	ATENEA- SEDURBS	15 DIAS ÚTEIS
HOMOLOGAÇÃO	ATENEA- SEDURBS	2 DIAS ÚTEIS
EMPENHO + CONTRATO + ORDEM DE SERVIÇO	MIRIANE/DAC- SEDURBS	17/04/2020
TEMPO DE OBRA	CONTRATADA	SEDURBS INFORMAR



### Tobias Barreto x Riachão do Dantas

### Status da Obra

- Obra com licenciamento ambiental aprovado (licença vigente até 27/09/2020);
- Minuta do edital de licitação encaminhada para análise da PGE em 16/12/2019;
- Aprovação de dotação orçamentária não entrou na pauta da reunião do CRAFI do dia 16/12/2019.

### **Pendências**

- Aprovação de dotação orçamentária;
- Análise da PGE.

### Observações

 O processo licitatório está acontecendo paralelamente à aprovação de dotação orçamentária.

ATIVIDADES / ETAPAS	RESPONSÁVEL	PRAZO ESTIMADO
APROVAÇÃO MINUTA DE EDITAL PGE	PGE	02/01/2019
PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE LICITAÇÃO	ATENEA- SEDURBS	1 SEMANA
TEMPO DE ABERTURA EDITAL - CONCORRÊNCIA	ATENEA- SEDURBS	30 DIAS
ANÁLISE DAS PROPOSTAS + RECURSOS + CONTRA-RAZÕES	ATENEA- SEDURBS	15 DIAS ÚTEIS
ANÁLISE DA PROPOSTA MELHOR PREÇO + RECURSOS + CONTRA- RAZÕES	ATENEA- SEDURBS	15 DIAS ÚTEIS
HOMOLOGAÇÃO	ATENEA- SEDURBS	2 DIAS ÚTEIS
EMPENHO + CONTRATO + ORDEM DE SERVIÇO	MIRIANE/DAC- SEDURBS	17/04/2020
TEMPO DE OBRA	CONTRATADA	SEDURBS INFORMAR



Pinhão x BR-235

#### Status da Obra

- Licenciamento: Aguardando renovação da licença de instalação. Mesmo status desde 04/12/2019;
- Minuta do edital de licitação encaminhada para análise da PGE em 16/12/2019;
- Aprovação de dotação orçamentária não entrou na pauta da reunião do CRAFI do dia 16/12/2019.

#### **Pendências**

- Licença de instalação;
- Análise da PGE.

### Observações

ATIVIDADES / ETAPAS	RESPONSÁVEL	PRAZO ESTIMADO
APROVAÇÃO MINUTA DE EDITAL PGE	PGE	02/01/2019
PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE LICITAÇÃO	ATENEA- SEDURBS	1 SEMANA
TEMPO DE ABERTURA EDITAL - CONCORRÊNCIA	ATENEA- SEDURBS	30 DIAS
ANÁLISE DAS PROPOSTAS + RECURSOS + CONTRA-RAZÕES	ATENEA- SEDURBS	15 DIAS ÚTEIS
ANÁLISE DA PROPOSTA MELHOR PREÇO + RECURSOS + CONTRA- RAZÕES	ATENEA- SEDURBS	15 DIAS ÚTEIS
HOMOLOGAÇÃO	ATENEA- SEDURBS	2 DIAS ÚTEIS
EMPENHO + CONTRATO + ORDEM DE SERVIÇO	MIRIANE/DAC- SEDURBS	17/04/2020
TEMPO DE OBRA	CONTRATADA	SEDURBS INFORMAR



### Simão Dias x Pinhão

#### Status da Obra

- Licenciamento: Aguardando renovação da licença de instalação. Mesmo status desde 04/12/2019;
- Minuta do edital de licitação encaminhada para análise da PGE em 16/12/2019;
- Aprovação de dotação orçamentária não entrou na pauta da reunião do CRAFI do dia 16/12/2019.

### **Pendências**

- Licença de instalação;
- Análise da PGE.

### Observações

ATIVIDADES / ETAPAS	RESPONSÁVEL	PRAZO ESTIMADO
APROVAÇÃO MINUTA DE EDITAL PGE	PGE	02/01/2019
PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE LICITAÇÃO	ATENEA- SEDURBS	1 SEMANA
TEMPO DE ABERTURA EDITAL - CONCORRÊNCIA	ATENEA- SEDURBS	30 DIAS
ANÁLISE DAS PROPOSTAS + RECURSOS + CONTRA-RAZÕES	ATENEA- SEDURBS	15 DIAS ÚTEIS
ANÁLISE DA PROPOSTA MELHOR PREÇO + RECURSOS + CONTRA- RAZÕES	ATENEA- SEDURBS	15 DIAS ÚTEIS
HOMOLOGAÇÃO	ATENEA- SEDURBS	2 DIAS ÚTEIS
EMPENHO + CONTRATO + ORDEM DE SERVIÇO	MIRIANE/DAC- SEDURBS	17/04/2020
TEMPO DE OBRA	CONTRATADA	SEDURBS INFORMAR



### Graccho Cardoso x Aquidabã

#### Status da Obra

- Licenciamento: Aguardando renovação da licença de instalação. Mesmo status desde 04/12/2019;
- Minuta do edital de licitação encaminhada para análise da PGE em 16/12/2019;
- Aprovação de dotação orçamentária não entrou na pauta da reunião do CRAFI do dia 16/12/2019.

### **Pendências**

- Licença de instalação;
- Análise da PGE.

### Observações

ATIVIDADES / ETAPAS	RESPONSÁVEL	PRAZO ESTIMADO
APROVAÇÃO MINUTA DE EDITAL PGE	PGE	02/01/2019
PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE LICITAÇÃO	ATENEA- SEDURBS	1 SEMANA
TEMPO DE ABERTURA EDITAL - CONCORRÊNCIA	ATENEA- SEDURBS	30 DIAS
ANÁLISE DAS PROPOSTAS + RECURSOS + CONTRA-RAZÕES	ATENEA- SEDURBS	15 DIAS ÚTEIS
ANÁLISE DA PROPOSTA MELHOR PREÇO + RECURSOS + CONTRA- RAZÕES	ATENEA- SEDURBS	15 DIAS ÚTEIS
HOMOLOGAÇÃO	ATENEA- SEDURBS	2 DIAS ÚTEIS
EMPENHO + CONTRATO + ORDEM DE SERVIÇO	MIRIANE/DAC- SEDURBS	17/04/2020
TEMPO DE OBRA	CONTRATADA	SEDURBS INFORMAR



### Moita Bonita x Serra do Machado

### Status da Obra

- Licenciamento: Aguardando emissão da licença de instalação. Mesmo status desde 04/12/2019;
- Projetos e planilha orçamentária serão enviados para o setor de licitação da Sedurbs em 17/12/2019, em seguida será elaborada a minuta do edital de licitação para que seja enviada à PGE para análise;
- Aprovação de dotação orçamentária não entrou na pauta da reunião do CRAFI do dia 16/12/2019.

### **Pendências**

- Licença de instalação;
- Elaboração da minuta do edital.

### **Observações**

ATIVIDADES / ETAPAS	RESPONSÁVEL	PRAZO ESTIMADO
ELABORAÇÃO E ENVIO DA MINUTA DO EDITAL DE LICITAÇÃO À PGE	ATENEA- SEDURBS	26/12/2019
APROVAÇÃO MINUTA DE EDITAL PGE	PGE	2 SEMANAS
PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE LICITAÇÃO	ATENEA- SEDURBS	1 SEMANA
TEMPO DE ABERTURA EDITAL - CONCORRÊNCIA	ATENEA- SEDURBS	30 DIAS
ANÁLISE DAS PROPOSTAS + RECURSOS + CONTRA-RAZÕES	ATENEA- SEDURBS	15 DIAS ÚTEIS
ANÁLISE DA PROPOSTA MELHOR PREÇO + RECURSOS + CONTRA- RAZÕES	ATENEA- SEDURBS	15 DIAS ÚTEIS
HOMOLOGAÇÃO	ATENEA- SEDURBS	2 DIAS ÚTEIS
EMPENHO + CONTRATO + ORDEM DE SERVIÇO	MIRIANE/DAC- SEDURBS	15 DIAS
TEMPO DE OBRA	CONTRATADA	SEDURBS INFORMAR



### Serra do Machado x Ribeirópolis

### Status da Obra

- Licenciamento: Aguardando emissão da licença de instalação. Mesmo status desde 04/12/2019;
- Minuta do edital de licitação encaminhada para análise da PGE em 16/12/2019;
- Aprovação de dotação orçamentária não entrou na pauta da reunião do CRAFI do dia 16/12/2019.

### **Pendências**

- Licença de instalação;
- Análise da PGE.

### Observações

ATIVIDADES / ETAPAS	RESPONSÁVEL	PRAZO ESTIMADO
APROVAÇÃO MINUTA DE EDITAL PGE	PGE	02/01/2019
PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE LICITAÇÃO	ATENEA- SEDURBS	1 SEMANA
TEMPO DE ABERTURA EDITAL - CONCORRÊNCIA	ATENEA- SEDURBS	30 DIAS
ANÁLISE DAS PROPOSTAS + RECURSOS + CONTRA-RAZÕES	ATENEA- SEDURBS	15 DIAS ÚTEIS
ANÁLISE DA PROPOSTA MELHOR PREÇO + RECURSOS + CONTRA- RAZÕES	ATENEA- SEDURBS	15 DIAS ÚTEIS
HOMOLOGAÇÃO	ATENEA- SEDURBS	2 DIAS ÚTEIS
EMPENHO + CONTRATO + ORDEM DE SERVIÇO	MIRIANE/DAC- SEDURBS	17/04/2020
TEMPO DE OBRA	CONTRATADA	SEDURBS INFORMAR



Itabaianinha x Umbaúba (BR 101)

#### Status da Obra

- Licenciamento: Aguardando renovação da licença de instalação. Mesmo status desde 04/12/2019;
- Minuta do edital de licitação encaminhada para análise da PGE em 16/12/2019;
- Aprovação de dotação orçamentária não entrou na pauta da reunião do CRAFI do dia 16/12/2019.

### **Pendências**

- Licença de instalação;
- Análise da PGE.

### Observações

ATIVIDADES / ETAPAS	RESPONSÁVEL	PRAZO ESTIMADO
APROVAÇÃO MINUTA DE EDITAL PGE	PGE	02/01/2019
PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE LICITAÇÃO	ATENEA- SEDURBS	1 SEMANA
TEMPO DE ABERTURA EDITAL - CONCORRÊNCIA	ATENEA- SEDURBS	30 DIAS
ANÁLISE DAS PROPOSTAS + RECURSOS + CONTRA-RAZÕES	ATENEA- SEDURBS	15 DIAS ÚTEIS
ANÁLISE DA PROPOSTA MELHOR PREÇO + RECURSOS + CONTRA- RAZÕES	ATENEA- SEDURBS	15 DIAS ÚTEIS
HOMOLOGAÇÃO	ATENEA- SEDURBS	2 DIAS ÚTEIS
EMPENHO + CONTRATO + ORDEM DE SERVIÇO	MIRIANE/DAC- SEDURBS	17/04/2020
TEMPO DE OBRA	CONTRATADA	SEDURBS INFORMAR



### Nossa Senhora das Dores x Entroncamento SE-240 (Serra do Machado)

### Status da Obra

- Minuta do edital de licitação encaminhada para análise da PGE em 16/12/2019;
- Aprovação de dotação orçamentária não entrou na pauta da reunião do CRAFI do dia 16/12/2019.
- Obra não licenciada.

### **Pendências**

- Licença de instalação: Aguardando o pagamento da taxa de uso e ocupação do solo da Adema e a finalização do memorial descritivo pelo DER (Será protocolado pelo DER em 18/12/2019;
- Análise da PGF.

### Observações

ATIVIDADES / ETAPAS	RESPONSÁVEL	PRAZO ESTIMADO
APROVAÇÃO MINUTA DE EDITAL PGE	PGE	02/01/2019
PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE LICITAÇÃO	ATENEA- SEDURBS	1 SEMANA
TEMPO DE ABERTURA EDITAL - CONCORRÊNCIA	ATENEA- SEDURBS	30 DIAS
ANÁLISE DAS PROPOSTAS + RECURSOS + CONTRA-RAZÕES	ATENEA- SEDURBS	15 DIAS ÚTEIS
ANÁLISE DA PROPOSTA MELHOR PREÇO + RECURSOS + CONTRA- RAZÕES	ATENEA- SEDURBS	15 DIAS ÚTEIS
HOMOLOGAÇÃO	ATENEA- SEDURBS	2 DIAS ÚTEIS
EMPENHO + CONTRATO + ORDEM DE SERVIÇO	MIRIANE/DAC- SEDURBS	17/04/2020
TEMPO DE OBRA	CONTRATADA	SEDURBS INFORMAR



# Obra de Implementação Ligação do Povoado Rita Cacete à BR-101

#### Status da Obra

- Licenciamento: Notificação da Adema foi respondida, sendo que alguns itens foram justificados e outros tiveram as documentações pertinentes entregues. Itens da notificação: 1)Decreto de Utilidade Pública;
   2)Solicitação de supressão de vegetação; 3)Alteração no projeto executivo para esclarecimentos da execução da drenagem no Riacho Pindoba;
- Licenciamento IPHAN (processo nº 01504.000511/2019-31): Após consulta no SEI IPHAN foi constatado que a obra está como Nível 2, ou seja, precisaria de estudo arqueológico. Parecer final do IPHAN ainda não foi emitido;
- Em relação aos Decreto de Utilidade Pública para fins de desapropriação, o processo compreende três fases: 1)Poligonal: já está feita; 2)Laudo técnico justificando a desapropriação da área: etapa em execução, de responsabilidade de João Henrique da Divisão de Indenizações/DER; 3)Elaboração de minuta de Decreto de Utilidade Pública pela Assessoria Jurídica do DER;
- Planilha orçamentária está em elaboração pela Sedurbs;
- Para que o processo licitatório seja iniciado, não é necessária a emissão da licença, apenas o protocolo do processo de licenciamento.