

## ATA DE REUNIÃO

Reconstrução da Malha Viária de Sergipe – Obras prioritárias Form.: SPLF04V00

Data: 10/12/2019

Página: 1 de 3

# HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES

Data	Versão	Descrição	Autor
10/12/2019	1.0	Criação do Documento	Jacqueline e Manoella

### 1. Dados da reunião

Data	Hora inicial	Hora final	Local
10/12/2019	9h 25min	10horas	Sedurbs

### 2. Participantes

Nome	Órgão/Entidade	Telefone	Email
Jacqueline Dourado F. da Silva	Planejamento/ Superplan	98853-5780	jacqueline.dourado@segg.se.gov.br
Manoella Feitosa Mendes	Planejamento/ Superplan	99945-6647	manoella.mendes@segg.se.gov.br
Maicon Moura Fraga	Seburbs/ Engenheiro	99880-4398	maicon.fraga@sedurbs.se.gov.br
Atenéa de Moraes Fontes	Seburbs / CPL	99684-0055	ateneafontes@sedurbs.se.gov.br

#### 3. Pauta

Item	Descrição	
1	Monitoramento do Projeto de Recuperação da Malha Viária	

### 4. Relato da Reunião

- 1 Maicon informa que o Tito, engo do DER, não poderá comparecer à reunião.
- 2 Jacqueline pontua que Suely e Anderson Alex justificaram a ausência na reunião (estarão na Reunião do Conselho Consultivo sobre a Rodovia SE-100 Mata do Junco). Na oportunidade, encaminharam a atualização do status das licenças por e-mail. Situação atual da rodovia Rita Cacete BR-101 na Adema: arquivado Aguardando o atendimento da Notificação, cujos itens são: (i) Decreto de Utilidade Pública, (ii) Solicitação de Supressão de Vegetação, (iii) Apresentação no IPHAN (Protocolada a solicitação de análise da FCA Processo nº 01504.000511/2019-31 Aguardando Análise), (iv) Alteração no Projeto executivo para esclarecimentos da execução da drenagem no Riacho Pindoba.
- 3 Ainda sobre a rodovia Rita Cacete BR-101, foi relatado por Maicon que o DER protocolou o projeto no Dnit no dia 02/12/2019. O ofício enviado ao Dnit foi apresentado na reunião e segue anexado.

# SERGIPE GOVERNO DO ESTADO

### ATA DE REUNIÃO

Reconstrução da Malha Viária de Sergipe – Obras prioritárias

Form.:	SPLF04V00
Data:	10/12/2019
Página:	2 de 3

- 4 Em relação ao Decreto de Utilidade Pública, Maicon esclarece que o procedimento possui 3 etapas, sendo elas: 1- Definição da poligonal da área, informando os vértices, etapa já concluída pelo o engº Tito; 2- Confecção de Laudo Técnico, com as justificativas para desapropriação sob a responsabilidade de João Henrique, técnico da Divisão de Indenizações/DER, sem prazo para conclusão; e 3- Elaboração da minuta de Decreto pela assessoria jurídica do DER, dr Frederico.
- 5 No que tange às demais rodovias prioritárias, Maicon noticiou que 4 processos seriam encaminhados imediatamente para a CPL/Sedurbs para que sejam montados os processos licitatórios e, posteriormente, sejam encaminhados à PGE, a fim de obter parecer favorável à minuta de edital, bem como para o CRAFI, com intuito de obter aprovação para realização do investimento e, por conseguinte, sua dotação orçamentária. Esses processos referem-se às rodovias: (i) Riachão do Dantas x Lagarto, (ii) Tobias Barreto x Riachão do Dantas, (iii) Pinhão x BR-235, e (iv) Simão Dias x Pinhão.
- 6 Quanto às demais rodovias, Maicon comunicou que ainda hoje, à tarde, no mais tardar amanhã, concluiria a revisão dos cálculos das planilhas orçamentárias para, na sequência, proceder com o envio à CPL/Sedurbs. Estão nessa fase as rodovias: (i) Graccho Cardoso x Aquidabã, (ii) Serra do Machado x Ribeirópolis, e (iii) Itabaianinha x Umbaúba (BR-101), e (iv) Nossa Senhora das Dores X entroncamento com a BR-240 (Serra do Machado).
- 7 Atenéa adverte que todos os processos supramencionados seguirão o mesmo trâmite da rodovia João Bebe Água e, desta forma, pode-se efetuar uma estimativa de tempos para cada etapa.
- 8 No que corresponde à rodovia João Bebe Água, Atenéa notifica que a minuta de edital permanece na PGE/Atos e Contratos aguardando parecer, desde o dia 03/12/2019.
- 9 Maicon adverte a todos que os processos devem ser licitados de acordo com o ordenamento estabelecido pelo Governador, seguindo legislação estadual, e informado a ele pelo secretário Ubirajara.
- 10 Quanto à dotação orçamentária, Atenéa elucida que a PGE exige que a mesma corresponda ao valor total da obra, independentemente do valor a ser efetivado no ano. Ressalta ainda que a PGE sequer emite parecer com pendência, no caso de falha na dotação orçamentária.

### 5. Ações

Item	Descrição	Responsável	Prazo
1	Envio dos processos com planilha	Maicon	10/12/2019
	orçamentária + especificações		(concluído)
	técnicas das rodovias: (i) Riachão do		
	Dantas x Lagarto, (ii) Tobias Barreto x		
	Riachão do Dantas, (iii) Pinhão x BR-		
	235, e (iv) Simão Dias x Pinhão		
2	Envio dos processos revisados com	Maicon	11/12/2019
	planilha orçamentária +		
	especificações técnicas das rodovias		



# ATA DE REUNIÃO

Reconstrução da Malha Viária de Sergipe – Obras prioritárias

Form.:	SPLF04V00	
Data:	10/12/2019	
Página:	3 de 3	

	(i) Graccho Cardoso x Aquidabã, (ii) Serra do Machado x Ribeirópolis, e (iii) Itabaianinha x Umbaúba (BR-101), e (iv) Nossa Senhora das Dores X entroncamento com a BR-240 (Serra do Machado) para a CPL da Sedurbs		
3	Envio das minutas de editais para a PGE das rodovias (i) Riachão do Dantas x Lagarto, (ii) Tobias Barreto x Riachão do Dantas, (iii) Pinhão x BR- 235, e (iv) Simão Dias x Pinhão à PGE	Atenéa	Até dia 13/12/2019
4	Envio das solicitações de dotação orçamentária para o CRAFI das rodovias (i) Riachão do Dantas x Lagarto, (ii) Tobias Barreto x Riachão do Dantas, (iii) Pinhão x BR-235, e (iv) Simão Dias x Pinhão	Atenéa	Até dia 13/12/2019
5	Envio do Laudo Técnico justificando a desapropriação da área da rodovia Rita Cacete – BR-101	João Henrique	Sem definição de prazo
6	Elaboração de minuta de Decreto de Utilidade Pública da área da rodovia Rita Cacete – BR-101	Advogado Frederico da Assessoria Jurídica do DER	Após a conclusão do laudo técnico
7	Publicação do edital de licitação da rodovia João Bebe Água	Atenéa	Até 13/12/2019
8	Acompanhar os processos de licenciamento das rodovias	Suely e Anderson Alex	Diariamente

## 6. Próxima reunião

	Data	Hora inicial	Local
	Não agendada		
Item	n Pauta		
1	Monitoramento do Projeto de Recuperação da Malha Viária		

# 7. Aprovação

Nome	Órgão/Entidade	Assinatura